



NOTAT

Til: Altevatn Hytteeierforening
Fra: Kristian Nerum, Troms Kraft Nett AS
Eirik Hamsund Troms Kraft Entreprenør AS
Dato: 20. januar 2016 **Arkivnr:**
Kopi til:
Sak: Status januar 2016

Troms Kraft Nett og Troms Kraft Entreprenør er nå i en avslutningsfasen av prosjektet for denne sesongen. Graveentreprenør avsluttet sitt arbeid i desember mens våre montører fortsatt jobber med å få spenning på nettstasjon 2 og koblet til noen flere hytter. Våre montører vil jobbe ut uke 4 før vi avslutter.

Status for arbeidet i 2015/2016 er følgende:

- **Det er gravd 7 821m grøft.**
- **Det er lagt 10 548m kabel.**
- **Nettstasjon 1 er satt opp og satt spenning på. Alle hytter knyttet til denne nettstasjonen er det gravd kabel frem til. 53 hytter. Der k-vern var montert på hyttevegg når vi var der, er koblet til.**
- **Nettstasjon 2 er satt opp og vil bli satt spenning på før vi avslutter. 17 hytter knyttet til denne nettstasjonen er gravd ferdig til. Der k-vern var montert på hyttevegg når vi var der, er koblet til.**
- **Det er montert ca 12 kabelskap.**
- **Vi er ferdige med vårt arbeid på totalt 70 hytter.**

Områder der det ble gravd etter det ble frost vil det bli ryddet opp og slettet mer til sommeren.



Vedlagt ligger 2 kart som viser hvilke hytter som er ferdige. I vedlegg «Hyttfelt 1 Altevann Hytter til nettstasjon 1». Her er alle hyttene innenfor det avmerkede området ferdige. I vedlegget «Hyttfelt 1 Altevann Hytter til nettstasjon 2» er de hyttene som er ringet inn, hytter som er ferdige eller vil bli ferdige før vi avslutter arbeidet.

Videre arbeid.

Vi tar høyde for å starte opp arbeid på Altevatn igjen i løpet av juni 2016, så snart snøforholdene tillater det.